

行政院農業委員會林業試驗所 102 年度公共工程流標、廢標案件辦理情形表

項次	標案名稱 (發包工程預算：新台幣/元)	案號	流廢標原因(註) (包括招決標方式、招標文件內容、發包預算編列合理性)	流標次數	預防策略、改(矯)正措施
1	國家林木種原庫新建工程 (112,322,320)	102C005-05	1. 預算單價低。 2. 承攬廠商資格受限：僅限甲等綜合營造業，惟工程規模對甲等綜合營造業而言較小。 3. 基地位置特殊因素：基地鄰近博愛特區。	8	第 1 次檢討改進內容：經檢討流標原因，預算單價過低為本案流標主要因素。故採取不影響建照核發之工程項目部分予以減項，提高施工項目單價吸引廠商投標。 第 2 次檢討改進內容： 1. 估驗計價方式改為每月得估驗 1 次。 2. 得標廠商得支領預付款。 3. 施工期限由 380 日曆天，延長為 430 日曆天。 第 3 次修改招標文件內容：提高本案工程發包預算。
2	林業試驗所隔離試驗區整建第四期工程 (2,509,410)	102B013-05	1. 第 1 次開標因投標廠商家數未達三家(無廠商投標)。 2. 第 2 次開標，僅一家廠商投標，惟廠商報價高於底價又未派員到場減價，故予以廢標。 3. 變更本案開標地點，重新辦理公告。	流標 4 次 廢標 1 次	本案施工地點位於嘉義縣中埔鄉澗水村較偏遠，又開標地點於台北，減低廠商派員至開標場所減價意願；又本案之水保計畫核定費時，影響發包進度，截至 102 年年底仍無法完成發包作業。爾後辦理偏遠地區之工程招標案，於工程預算編列時，應一併考量上述情形。
3	台北植物園故事館、綠資源中心、十三區	101B021-05	投標廠商家數未達三家	1	續辦第 2 次招標

	苗圃及相關景觀工程 (44,986,338)				
4	林業試驗所小果油茶 -無患子試驗區灌溉 系統工程(353,408)	102A065-05	投標廠商家數未達三家	1	續辦第2次招標
5	林業試驗所職務宿舍 防漏水斜屋頂建造工 程乙式(1,543,797)	102B014-03	部分規格似規範不清，降低 廠商投標意願	3	請設計廠商檢討部分規格並修正圖說後，續 辦理招標事宜。
6	藥用植物園周邊道路 維護工程乙式 (1,453,488)	102B015-03	投標廠商未達三家	1	續辦第2次招標
7	台北市中正區莒光路 7號1樓等16戶眷舍 拆除工程(952,596)	102A062-03	投標廠商未達三家	1	續辦第2次招標
8	資訊機房空調及電力 備援設備建置工程 (1,432,998)	102B011-03	投標廠商未達三家	1	續辦第2次招標
9	林業試驗所保育大樓 「102年度節能與綠 廳舍改善補助計畫」 建築節能改善工程乙 式(3,198,392)	102B008-03	投標廠商未達三家	1	續辦第2次招標
10	福山自然生態研究暨 教育研習中心新建工 程(23,524,017)	101B023-03	投標廠商未達三家	1	續辦第2次招標
11	苗圃基地護坡牆工程 (280,000)	102A052-01	1. 第1次開標結果，無廠 商投標流標。 2. 第2次開標結果，無廠 商投標流標。 3. 第3次開標結果，因僅1	流標3次 廢標1次	屬偏遠地區之工程案件，因人員交通、材料 運輸不便而增加廠商成本，故爾後應請設計 單位編列預算時應考量前述因素編列預算， 又因開標地點與施工地區距離太遠，將增加 廠商投標成本，故變更開標地點並採限制性

			<p>家廠商投標，且投標廠商資格不符規定而廢標，故修改招標文件後另案辦理招標。</p> <p>4. 修改招標文件後第 1 次開標結果，仍無廠商投標而流標，經請購單位檢討後表示，因工地位處偏遠地區，工程預算金額不高，且開標地點於台北總所，廠商位於工地(南投縣)附近，必須增加投標成本，故廠商投標意願不高。</p>		<p>招標方式始完成決標，另請購單位亦應先詢問投標廠商有無投標意願及意見，避免辦理多次招標。</p>
--	--	--	---	--	--

註：除第 1 次流標填寫「投標廠商家數未達三家」者外，其餘請填寫其他原因。